

Протокол

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию «Благоустройство территории, детских и спортивных площадок» в 2021 году.

25 июня 2021 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Деркач Андрей Владимирович – глава администрации Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Уфимцев Иван Геннадьевич – заместитель главы администрации Спасского сельского поселения;

Секретарь комиссии: Полозова Альбина Евгеньевна - экономист МКУ СКО

Члены комиссии:

Лях Сергей Михайлович - председатель муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Ахметзянова Анна Леонидовна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Госсен Александра Александровна - юрисконсульт МКУ СКО;

Повестка дня:

Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году, о выполнении работ.

СЛУШАЛИ: Деркач А.В главу администрации Спасского сельского поселения, председателя общественной комиссии.

На общественной территории «Скейт-парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский

район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30 выполнение работ - 8%. т.к. во время проведения работ возникли вопросы касающиеся укрепления/уплотнения основания под бетонное покрытие, выполнение которых не было предусмотрено Контрактом.

Обоюдно вместе с подрядчиком было рассмотрено предложение о внесении соответствующих изменений в схему благоустройства, а также оперативно разрешены вопросы (укрепления/уплотнения основания под бетонное покрытие).

Дополнительные работы по укреплению/уплотнению основания под бетонное покрытие, выполнение которых не было предусмотрено Контрактом, завершены 22.06.2021г.

На основании п.9.2 Контракта срок выполнения работ, предусмотренных Контрактом, отодвигается соразмерно времени, в течение которого Администрацией рассматривалось сообщение об обстоятельствах, которые окажут негативное влияние на результаты выполняемых работ, а также осуществлялись соответствующие работы по укреплению/уплотнению основания под бетонное покрытие, то есть на период с 11.06.2021г. по 22.06.2021г.

Приступил к выполнению работ Подрядчик индивидуальный предприниматель Саакян Камо Размирович, согласно договора №16 от 18.06.2021г. по благоустройству общественной территории «Скейт - парк» (устройство кабеля, устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатки), установка скамеек, урн) относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30.

Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ (прокладка устройство кабеля).

Выполнение работ-10%. срок начала выполнения работ: с 18 июня 2021года, срок окончания выполнения работ: не позднее 31августа 2021года.

На дворовой территории по адресу: Приморский край, Спасский район, с.Спасское,пер.Студенческий,д.30 работы завершены, осуществляется оплата муниципального контракта из средств краевого бюджета.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.



РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

	Деркач А.В.
	Полозова А.Е.
	Уфимцев И.Г.
	Лях С.М.
	Ахметзянова А.Л.
	Госсен А.А.