

Протокол

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию «Благоустройство территории, детских и спортивных площадок» в 2021 году.

24 мая 2021 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Деркач Андрей Владимирович – глава администрации Спасского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Изотова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения.

Члены комиссии:

Лях Сергей Михайлович - председатель муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Ахметзянова Анна Леонидовна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Госсен Александра Александровна - юрисконсульт МКУ СКО;

Полозова Альбина Евгеньевна - специалист МКУ СКО.

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году в части выполнения работ.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Деркач А.В., проинформировал членов общественной комиссии о том, что работы на дворовой территории по адресу: с. Спасское, пер.Студенческий, д.30 ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Произведено устройство асфальтобетонного покрытия. Осталось установить 2 скамьи и 2 урны (срок начала выполнения работ: с 1 мая

2021года , срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июня 2021года.

Выполнение работ - 90%.

-на общественной территория «Скейт-парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район,с.Спасское,пер.Студенческий,д.30 Подрядчиком ведутся земляные работы - корыто под покрытие (срок начала выполнения работ с 1мая 2021г.,срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2021года.

Выполнение работ - 5%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.


Председатель комиссии

Секретарь комиссии


Члены комиссии:




Деркач А.В.




Изотова Т.Л.




Лях С.М.



Ахметзянова А.Л.



Госсен А.А.



Полозова А.Е.