

Протокол  
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения  
и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы по мероприятию  
«Благоустройство территории, детских и спортивных площадок» в 2021 году.

07 июня 2021 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

**Присутствовали:**

Председатель общественной комиссии: Деркач Андрей Владимирович – глава администрации Спасского сельского поселения.

Заместитель председателя комиссии: Уфимцев Иван Геннадьевич – заместитель главы администрации Спасского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Изотова Татьяна Леонидовна - ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения.

**Члены комиссии:**

Лях Сергей Михайлович - председатель муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Ахметзянова Анна Леонидовна - директор муниципального казенного учреждения «Социально культурное объединение» администрации Спасского сельского поселения;

Полозова Альбина Евгеньевна - специалист МКУ СКО.

**Повестка дня:**

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году в части выполнения работ.

**По первому вопросу повестки:**

**СЛУШАЛИ:** Главу Спасского сельского поселения Деркач А.В., проинформировал членов общественной комиссии о том, что работы на дворовой территории по адресу: с. Спасское, пер.Студенческий, д.30 выполнены раньше срока. Произведено устройство асфальтобетонного покрытия, установлены 2 скамьи и 2

урны (срок начала выполнения работ: с 1 мая 2021года , срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июня 2021года. Идет приемка документов об исполнении контракта.

Выполнение работ - 100%.

-на общественной территория «Скейт-парк» по адресу: с.Спасское, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир –МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район,с.Спасское,пер.Студенческий,д.30 Подрядчиком ведутся земляные работы - корыто под покрытие ( срок начала выполнения работ с 1 мая 2021г.,срок окончания выполнения работ: не позднее 15 июля 2021года.

Выполнение работ - 8%.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

**Голосовали:** «За» единогласно.

Информация принята.

#### **РЕШИЛИ:**







1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2027 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» в 2021 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии:

 Деркач А.В.  
 Изотова Т.Л.  
 Уфимцев И.Г.  
 Лях С.М.  
 Ахметзянова А.Л.  
 Полозова А.Е.