

Протокол

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2024 году.

01 июля 2024 года

с. Спасское

№ 01

Место проведения: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул. Спасская, 116

Присутствовали:

Председатель общественной комиссии: Алёшина Елена Владимировна – глава Спасского сельского поселения;

Заместитель председателя комиссии: Ерёменко Валентина Александровна ведущий специалист 2 разряда администрации Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Секретарь комиссии: Полозова Альбина Евгеньевна – старший специалист 2 разряда.

Члены комиссии:

Голубченко Елена Владимировна - депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия»;

Мирошников Виктор Владимирович- депутат муниципального комитета Спасского сельского поселения, член политической партии «Единая Россия» член ревизионной комиссии регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт» за Россию в Приморском крае.

Повестка дня:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения», в 2024 году в части выполнения работ.

По первому вопросу повестки:

СЛУШАЛИ: Главу Спасского сельского поселения Алёшину Е.В., проинформировала членов общественной комиссии о том, что Подрядчик ООО "ФРИЗ-БК" (Торосян Серож Норайри) выполняет работы по благоустройству дворовых территорий по адресу: с. Спасское, ул. Московская д. 24, ул. Московская д. 24/1. Выполнен 1 этап работ (разборка асфальтобетонного покрытия, разработка грунта, устройство подстилающих слоев, установка бордюрного камня). Идет оплата документов об исполнении МК 1 этапа работ. 2 этап-устройство асфальтобетонного

покрытия.

- срок начала выполнения работ на дворовой территории по адресу: с. Спасское, ул. Московская д. 24, ул. Московская д. 24/1. с 1 мая 2024года;

- срок окончания выполнения работ: не позднее 30 июня 2024года.

Подрядчик ИП Саакян К.Р. выполнил работы по благоустройству общественной территории (скамья-амфитеатр) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30. Выполнение-100%. Идет оплата документов об исполнении договора.

Договор подряда №1 от 07.02.2024 г.

- начало работ: с 07.02.2024г.;
- окончание работ: 30.06.2024 года.

Договор подряда №2 от 04.03.2024 г. работы по благоустройству общественной территории (устройство брусчатки) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, пер. Студенческий, д. 30. Выполнение-40%.

Работы ведутся согласно графика работ.

- начало работ: с 04.03.2024г.;
- окончание работ: 30.07.2024 года.

Договор подряда от 04.03.2024 №3, ООО "Карс" Благоустройство общественной территории Скейт парк (установка детских игровых элементов, скамеек.). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир - МКД, участок находится примерно в 98 м от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес: Приморский край, Спасский район, с.Спасское, пер.Студенческий, д.30. Выполнение 50%. Установлены игровые элементы (2шт) и частично установлены скамьи. Остальные скамьи (4шт) будут установлены после устройства брусчатки.

- начало работ: с 04.03.2024г.;
- окончание работ: 30.07.2024 года.

Проголосовали за принятие данной информации к сведению:

Голосовали: «За» единогласно.

Информация принята.

РЕШИЛИ:


1. Информацию о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Спасского сельского поселения» на 2020-2030 годы, по мероприятию «Благоустройство территорий Спасского сельского поселения» в 2024 году в части выполнения работ принять к сведению.

Голосовали: «За» единогласно.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Члены комиссии



Алёшина Е.В.

Полозова А.Е.

Ерёменко В.А.



Голубченко Е.В.

Мирошников В.В.